

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA FOLIGNANO CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO MIUR

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TAV. 4	QUADRO ECONOMICO
UBICAZIONE	VIA VIE VECCHIE - CAPOLUOGO - FOLIGNANO (AP)
	DATA : Gennaio 2018
UTC DI PROGETTAZIONE	

Arch. Elisa Scalabroni (capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Marco Marozzi

UTC DI DIREZIONE LAVORI

Arch. Elisa Scalabroni (capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Marco Marozzi

RUP

Arch. Francesca Romana Mancini

**REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER SCUOLA DELL'INFANZIA
FOLIGNANO CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO MIUR**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)	902.000,00 €
A1. Stima dei costi per la sicurezza	22.550,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1. IVA 10% su importo lavori	90.200,00 €
B2. Imprevisti (IVA inclusa)	20.000,00 €
B3. Lavori in economia (IVA inclusa)	31.132,00 €
B4. Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016)	18.040,00 €
B5. Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva delle strutture in c.a. e in legno, collaudo statico delle opere in c.a. e legno, progettazione impiantistica, energetica ed acustica, progettazione antincendio, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	60.000,00 €
B.6 Oneri previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche (B.5)	2.400,00 €
B.7 IVA 22 % su spese tecniche (B.5 + B.6)	13.728,00 €
B.8 Spese pubblicità gara - AVCP - Commissioni	2.500,00 €
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	238.000,00 €
Totale A + B	1.140.000,00 €